kompletní pozemní a stavební práce

ČSN EN ISO 9001:2001 & 14001:2005

Stavba - „Vodovod Bystřice"

Časový harmonogram postupu prací

Popis	Měsíc	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	VIII.23	IX.23	X.23	XI.23	XII.23	I.24	II.24	III.24	IV.24	V.24	VI.24	VII.24	VIII.24	IX.24	X.24	XI.24	XII.24	I.25	II.25	III.25	IV.25
	Délka trvání	*Celková doba realizace - do 24 kalendářních měsíců*																								
Přípravné práce																										
DSO 01.1 - Výtlačný řad z VDJ Bystřice						**rezerva pro rychlejší práce v SÚS**					předpoklad														
DSO 01.2 - Armaturní šachta											předpoklad															
DSO 02.1 - Přípojka NN do ÚV											předpoklad															
SO 03 - Kabelové vedení do AŠ3								**možná realizace z důvodu požadavků zemědělců**				předpoklad														
SO 04 - Přiváděcí řad do VDJ Bystřice								**možná realizace z důvodu požadavků zemědělců**				předpoklad														
SO 05 - Přiváděcí řad do VDJ Na Rozvozech- část v příjezdové cestě k vodojemu LB78- LB88- et.1																										
SO 07 - Zásobní řad z VDJ Na Rozvozech- část v příjezdové cestě k vodojemu LB2-LB11																										
DSO 06.6 - Odpad z VDJ																										
DSO 06.7 - Přípojka NN k VDJ																										
DSO 06.9 - Optický kabel k šachtě																										
SO 05 - Přiváděcí řad do VDJ Na Rozvozech- část v příjezdové cestě k vodojemu LB78- LB66- et 2																										
SO 07 - Zásobní řad z VDJ Na Rozvozech- část v příjezdové cestě k vodojemu LB11-LB26																										
DSO 06.7 - Přípojka NN k VDJ																										
DSO 06.9 - Optický kabel k šachtě																										
SO 05 - Přiváděcí řad do VDJ Na Rozvozech- část v SÚS komunikaci LB66- LB38- od kapličky směr centrum Bystřice et.3							opravy komunikací dle dohody se SÚS																			
SO 07 - Zásobní řad z VDJ Na Rozvozech- část v SÚS komunikaci LB26- LB43- od kapličky směr centrum Bystřice et.3							opravy komunikací dle dohody se SÚS																			
SO 05 - Přiváděcí řad do VDJ Na Rozvozech- část v SÚS komunikaci LB26- LB1- od mostu přes centrum Bystřice et.4							opravy komunikací dle dohody se SÚS																			
SO 09 Rozváděcí řady Líšno- část v SÚS komunikaci LB1-LB19, řad 2								opravy komunikací dle dohody se SÚS																		
SO 09 Rozváděcí řady Líšno- část v SÚS komunikaci LB1-KÚ, řad 1-1, LB38-LB48- řad1								opravy komunikací dle dohody se SÚS																		
SO 09 Rozváděcí řady Líšno- část v SÚS komunikaci LB19-KU, řad 2								opravy komunikací dle dohody se SÚS																		
SO 09 Rozváděcí řady Líšno- část v SÚS komunikaci LB38- LB16, řad 1																										
SO 09 Rozváděcí řady Líšno- část v MK řady 2-1, 2-2, 2-3, 2-4																										
SO 09 Rozváděcí řady Líšno- část v MK LB1- KÚ, řad 3-1, řad 3, řad 1, řad 1-3											**předpoklad**															
SO 06 - VDJ Na Rozvozech																										
DSO 06.2.1- oprava stávající komunikace																										
DSO 06.2.2- nová příjezdová komunikace																										
DSO 06.3 - Zpevněné plochy																										
DSO 06.4 - Terénní a sadové úpravy																										
DSO 06.5 - Oplocení																										
DSO 06.10 - Stavební elektroinstalace vodojemu																										
SO 07 - Zásobní řad z VDJ Na Rozvozech																										
SO 08 - Vodoměrná a redukční šachta Líšno																										
SO 10 - Vodovodní přípojky - veřejná část (198 ks)																										
PS 01 - Nová ATS ve VDJ Bystřice																										
PS 02 -Armaturní šachta- vystrojení																										
PS 04 - Připojení ve stávající AŠ 3																										
PS 05 - Vodoměrná a redukční šachta Líšno- technologie																										
PS 06 - VDJ Na Rozvozech- technologie																										
Administrativní část a rezerva																										
VRN																										

89 838 538

Legenda : grafické vyznačení postupu prací

grafické vyznačení rezervy

Tento harmonogram bude postupně měsíčně aktualizován dle skutečného postupu prací